

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-037

浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年第一季度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度主要经营情况披露如下：

一、主要经营情况

1、建筑业务经营情况

2023 年 1 月至 3 月，公司（包括控股子公司）共新签合同 32 项，累计合同金额为人民币 344,300.22 万元，较上年同期增长 10.02%。

截至 2023 年 3 月末，公司已中标尚未签订合同的订单共计 78 项，合计金额为人民币 748,703.32 万元。

报告期内，公司新签合同以及中标项目总计金额为人民币 1,093,003.54 万元，较上年同期增长 2.31%。

2、化纤业务经营情况

2023 年 1 月至 3 月，POY、FDY、、DTY、切片的生产量分别为 6.83 万吨、2.09 万吨、0.14 万吨、1.31 万吨，销售量为 8.16 万吨、2.06 万吨、0.03 万吨、1.09 万吨，营业收入为 52,819.81 万元、15,195.16 万元、255.07 万元、6,316.84 万元。

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	工期	合同价款	履行情况
------	------	----	------	------

杭州国际博览中心二期项目	EPC 总承包	1730 天	41.24 亿元 (注 1)	截至 2023 年 3 月 31 日，完工进度为 37.00%，收款进度为 22.25%，累计确认不含税收入 68,660.56 万元。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。
杭州湾智慧谷二期项目	EPC 总承包	1656 天	27.57 亿元	截至 2023 年 3 月 31 日，完工进度为 65.80%，收款进度为 42.30%，累计确认不含税收入 168,842.20 万元。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。
萧山西电电子科技产业园项目	EPC 总承包	852 天	39.46 亿元 (注 2)	截至 2023 年 3 月 31 日，完工进度为 32.38%，收款进度为 16.44%，累计确认不含税收入 58,371.44 万元。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。

注 1：公司与华东建筑设计研究院有限公司，潮峰钢构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司签署的《杭州国际博览中心二期项目(萧政储出

(2020) 8 号)地块 EPC 总承包合同》，签约合同价格为人民币 412,405.413 万元，其中公司承担本次项目的工程总额约为 204,270.30 万元。

注 2：公司与浙江国泰建设集团有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司组成的联合体与杭州萧山科技城投资开发有限公司签署的《萧山西电电子科技产业园 FPC 工程总承包项目合同》，签约合同价格为人民币 394,645.3885 万元，其中公司承担本次项目的工程总额为 196,494.34 万元。

三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日