

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-073



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日召开第六届三十四次董事会会议、第六届二十九次监事会会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金 65,707.92 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1802 号文）核准，公司于 2017 年 11 月 23 日非公开发行普通股（A 股）股票 230,120,254 股，每股面值 1 元，发行价格 8.80 元/股，共计

募集资金 202,505.82 万元。其中：货币资金 182,005.82 万元，债权转股权金额 20,500.00 万元。扣发行费用共计 4,102.63 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20 万元。

截止 2017 年 12 月 6 日，实际支付承销费 3,640.12 万元，余款 178,365.71 万元存入公司募集资金专户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000662 号”验资报告验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司 2008 年三届二次董事会审议通过（经 2015 年五届八次董事会修订），并经公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过（修订版经 2015 年第一次临时股东大会表决通过）。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于 2017 年 12 月 27 日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2020 年 11 月 10 日募集资金账户余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截至 2020 年 11 月 10 日账户余额
中国邮政储蓄银行成都市草堂支行	951007010002576693	84,472.00	42,831.62
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	991900016910902	25,617.50	22,876.30
交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	651651008018800033637	27,900.00	0.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	65050161605000000444	40,376.21	0.00
合计	—	178,365.71	65,707.92

三、募集资金使用情况及节余资金计划

（一）募集资金计划投资及变更情况

本次发行募集资金总额为 202,505.82 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20 万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00 万元后，主要用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目及补充流动资金。

公司于 2018 年 10 月 18 日召开第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原 6 个商品混凝土生产网点建设募投项目结余资金 28,962.79 万元和 1 个产业链建设项目结余资金 4,556.00 万元，共计 33,518.79 万元用于新增募投项目的建设，新增 2 个商品混凝土生产网点建设项目，2 个商品混凝土技术改造项目，1 个产业链

建设项目，合计投入募集资金 20,874.22 万元，剩余结余资金 12,644.57 万元继续存放于募集资金专户。具体内容详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原 11 个商品混凝土技术改造项目结余资金 20,183.56 万元和 3 个研发中心项目结余资金 16,987.36 万元及前次募集资金变更结余资金 12,644.57 万元合计 49,815.49 万元用于新增募投项目的建设，新增 4 个商品混凝土生产网点建设项目、3 个产业链建设项目、1 个研发中心项目，合计投入募集资金 39,090.59 万元，剩余结余资金 10,724.90 万元继续存放于募集资金专用账户。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。

调整前后募集资金投资项目及投入金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原募集资金投入额	调整后募集资金投入额
一、商品混凝土生产网点建设项目		84,472.00	77,354.93
1.1	南宁屹桂站	12,100.00	5,234.00
1.2	南宁高新站	8,100.00	3,224.20
1.3	长沙宁乡站	5,000.00	957.01
1.4	南昌昌北站	12,000.00	3,942.00
1.5	西安户县站	26,000.00	26,000.00
1.6	西安航天工业园站	12,000.00	12,000.00

序号	项目名称	原募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1.7	太原尖草坪站	4,972.00	3,802.00
1.8	新疆石河子站	4,300.00	350.00
1.9	成都天府新区彭山厂	-	6,645.90
1.10	长沙黄兴厂	-	4,015.50
1.11	武汉张湾厂	-	4,220.00
1.12	株洲天元厂	-	2,100.00
1.13	长沙岳麓厂	-	4,864.32
二、商品混凝土技术改造项目		25,617.50	12,172.25
2.1	西青公司库尔勒站	1,757.00	187.58
2.2	霍城站	1,306.00	50.00
2.3	伊犁公司伊宁站	1,500.00	1,500.00
2.4	哈密站	1,848.00	23.11
2.5	奎屯公司	1,378.00	1,378.00
2.7	鄯县站	2,960.00	92.58
2.6	水区八道湾工业园站	2,652.00	89.95
2.8	乌市分公司开发区站	2,960.00	51.45
2.9	乌市分公司中心站	927.50	215.71
2.10	乌市分公司中心站二期	500.00	
2.11	甘肃忠和站	1,500.00	1,500.00
2.12	山东建泽章丘站	2,650.00	0.00
2.13	乌市分公司燕儿窝站	1,479.00	29.55
2.14	阜康公司甘泉堡站	2,200.00	2,200.00
2.15	高性能混凝土智能工厂试点示范建设项目	-	4,854.32
2.16	新疆中建西部建设水泥制造有限公司熟料/石灰石堆棚建设项目	-	0.00
三、产业链建设项目		7,900.00	20,124.97
3.1	彭山外加剂厂	7,900.00	3,344.00
3.2	天府新区彭山沥青厂	-	3,992.00
3.3	泉州外加剂厂	-	3,650.00
3.4	黄冈外加剂厂	-	2,412.00
3.5	乌鲁木齐砂石厂	-	6,726.97
四、研发中心项目		20,000.00	17,612.44
4.1	武汉研发中心	8,000.00	3,012.64
4.2	新疆研发中心	8,000.00	0.00
4.3	成都研发中心	4,000.00	0.00
4.4	中建西南新材料研发中心（总部研究院）	-	14,599.80
五、补充流动资金		39,913.69	39,913.69
合计		177,903.19	167,178.28

（二）募集资金结余情况

截至 2020 年 11 月 10 日，公司累计已使用募集资金 116,275.97 万元，募集资金专用账户余额为 65,707.92 万元（包括未指定用途募集资金和利息收入），募集资金总体使用进度为 70%。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金投入额	截至 2020 年 11 月 10 日投入额	募集资金使用进度	剩余募集资金	项目状态
一、商品混凝土生产网点建设项目		77,354.93	42,684.69	55%	34,670.24	
1.1	南宁屹桂站	5,234.00	4,574.72	87%	659.28	已完工
1.2	南宁高新站	3,224.20	2,619.38	81%	604.82	已完工
1.3	长沙宁乡站	957.01	957.01	100%	0.00	已完工
1.4	南昌昌北站	3,942.00	3,775.00	96%	167.00	已完工
1.5	西安户县站	26,000.00	7,429.49	29%	18,570.51	投资计划变化
1.6	西安航天工业园站	12,000.00	18.59	0%	11,981.41	投资计划变化
1.7	太原尖草坪站	3,802.00	3,192.66	84%	609.34	已完工
1.8	新疆石河子站	350.00	350.00	100%	0.00	已终止
1.9	成都天府新区彭山厂	6,645.90	6,312.38	95%	333.52	已完工
1.10	长沙黄兴厂	4,015.50	3,575.54	89%	439.96	已完工
1.11	武汉张湾厂	4,220.00	3,675.60	87%	544.40	投资计划变化
1.12	株洲天元厂	2,100.00	2,080.94	99%	19.06	基本完工
1.13	长沙岳麓厂	4,864.32	4,123.39	85%	740.93	投资计划变化
二、商品混凝土技术改造项目		12,172.25	3,546.29	29%	8,625.97	
2.1	西青公司库尔勒站	187.58	187.58	100%	0.00	已终止
2.2	霍城站	50.00	50.00	100%	0.00	已终止
2.3	伊犁公司伊宁站	1,500.00	0.00	0%	1,500.00	投资计划变化
2.4	哈密站	23.11	23.11	100%	0.00	已终止
2.5	奎屯公司	1,378.00	428.75	31%	949.25	投资计划变化

序号	项目名称	调整后募集资金投入额	截至 2020 年 11 月 10 日投入额	募集资金使用进度	剩余募集资金	项目状态
2.7	郟县站	92.58	92.58	100%	0.00	已终止
2.6	水区八道湾工业园站	89.95	89.95	100%	0.00	已终止
2.8	乌市分公司开发区站	51.45	51.45	100%	0.00	已终止
2.9	乌市分公司中心站	215.71	215.71	100%	0.00	已终止
2.10	乌市分公司中心站二期					
2.11	甘肃忠和站	1,500.00	363.43	24%	1,136.57	投资计划变化
2.12	山东建泽章丘站	0.00	0.00	-	0.00	已终止
2.13	乌市分公司燕儿窝站	29.55	29.55	100%	0.00	已终止
2.14	阜康公司甘泉堡站	2,200.00	563.06	26%	1,636.94	投资计划变化
2.15	高性能混凝土智能工厂试点示范建设项目	4,854.32	1,451.11	30%	3,403.21	投资计划变化
2.16	新疆中建西部建设水泥制造有限公司熟料/石灰石堆棚建设项目	0.00	0.00	-	0.00	已终止
三、产业链建设项目		20,124.97	16,449.63	82%	3,675.34	
3.1	彭山外加剂厂	3,344.00	3,079.02	92%	264.98	已完工
3.2	天府新区彭山沥青厂	3,992.00	2,898.71	73%	1,093.29	已完工
3.3	泉州外加剂厂	3,650.00	3,239.49	89%	410.51	投资计划变化
3.4	黄冈外加剂厂	2,412.00	2,370.83	98%	41.17	基本完工
3.5	乌鲁木齐砂石厂	6,726.97	4,861.58	72%	1,865.39	投资计划变化
四、研发中心项目		17,612.44	13,681.67	78%	3,930.77	
4.1	武汉研发中心(注)	3,012.64	3,012.64	100%	0.00	已终止
4.2	新疆研发中心	0.00	0.00	-	0.00	已终止
4.3	成都研发中心	0.00	0.00	-	0.00	已终止
4.4	中建西南新材料研发中心(总部研究院)	14,599.80	10,669.03	73%	3,930.77	投资计划变化

序号	项目名称	调整后募集资金投入额	截至 2020 年 11 月 10 日投入额	募集资金使用进度	剩余募集资金	项目状态
五、补充流动资金		39,913.69	39,913.69	100%	0.00	
	小计	167,178.28	116,275.97	70%	50,902.31	
六、未定用途募集资金和利息收入					14,805.61	
	合计	167,178.28	116,275.97	70%	65,707.92	

注：该项目投入为前期投入，于 2018 年 4 月以募集资金置换。2019 年 8 月 22 日公司第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019 年 9 月 10 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司内部规划，终止武汉、新疆及成都研发中心项目并新投入中建西南新材料研发中心项目。

（三）募集资金结余原因

因行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素，部分募投项目投资计划发生了变化，产生了资金结余，现针对具体项目进行原因分析：

1.商品混凝土生产网点建设项目

（1）西安户县站：该项目计划募集资金投入额 26,000 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 7,429.49 万元，投资进度 29%。该项目的投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对该项目的投入较为缓慢，受房地产政策调控及国内疫情影响等因素，西安区域建筑行业景气度出现了一定程度的下滑，综合考虑当期市场行情以及工业园区实际情况及后续运营需要，项目在建设过程中，优化了设计方案。同时，在日常采购过程中，公司注重优化设备选型，优化工艺技术布局及设计，最大限度利用原有的设备设施，减少部分生产装备购置，在保证项目建设质量及运营效率的前提下，节约了建设资金。此外，公司坚持谨慎、稳健和节约的原则，根据项目实施情况，通过加强对各环节的控制、监督和管理，以最少的投入达到了最高的效能，达到预期目标并大大提

高了募集资金的使用效率，有效节约了建设资金。公司终止该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，可以对资金进行更加灵活的使用，能够大大提升资金使用效率，为公司创造更大的效益，未来根据市场及公司发展需要若需继续投入该项目的，公司将采用自有资金继续投资该项目。

(2) 西安航天工业园站：该项目计划募集资金投入额 12,000 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 18.59 万元，投资进度 0%。由于公司已在西安区域布局了西安户县和临潼项目，区域布局已基本完善，鉴于当前市场形势的变化，根据公司最新的内部发展规划要求，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，经公司审慎研究，计划终止该项目。

(3) 武汉张湾厂：该项目计划募集资金投入额 4,220.00 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 3,675.60 万元，投资进度 87%。受武汉疫情影响等因素，武汉区域投资项目开工时间均出现不同程度延缓，虽然目前国内疫情有所好转，但下游行业业务需求仍在逐步恢复中，因此综合考虑当期市场行情及后续运营需要，项目在建设过程中，及时优化了设计方案。同时，在日常采购过程中，公司注重优化设备选型，优化工艺技术布局及设计，最大限度利用原有的设备设施，减少部分生产装备购置，在保证项目建设质量及运营效率的前提下，节约了建设资金。此外，公司坚持谨慎、稳健和节约的原则，根据项目实施情况，通过加强对各环节的控制、监督和管理，以最少的投入达到了最高的效能，达到预期目标并大大提高了募集资金的使用效率，有效节约了建设资金。

(4) 长沙岳麓厂：该项目计划募集资金投入额 4,864.32 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 4,123.39 万元，投资进度 85%。公司践行区域化发展战略以来，经过多年的发展，公司混凝土主业市场发展迅速，在区域和行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。随着行业的快速发展，国内商品混凝土市场发展日臻成熟、市场竞争日趋激烈，行业产能已严重过剩，供需矛盾突出。在此背景下，为了更好的拓展湖南区域市场，保持公司在混凝土主业市场中的领先地位，公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对长沙岳麓厂募集资金投入额拟进行必要调整和优化，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

2.商品混凝土技术改造项目

(1) 伊犁公司伊宁站：该项目计划募集资金投入额 1,500.00 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 0 万元，投资进度 0%。该项目计划使用募集资金技改子项目共 12 个，其中 6 个子项目已使用自有资金完成，未使用募集资金。目前因该外部环境变化，厂站目前经营状况发生改变，技改项目根据当地环保要求及市场变化情况，择机再组织进行实施。

(2) 奎屯公司：该项目计划募集资金投入额 1,378.00 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 428.75 万元，投资进度 31%。该项目计划使用募集资金环保技改子项目共 8 个，目前已全部完成。其中料仓封闭、砂石分离机及浆水回收设备、信息化项目均使用募集资金完成，部分技改项目使用自有资金完成。

(3) 甘肃忠和站：该项目计划募集资金投入额 1,500.00 万

元,截至2020年11月10日累计投入363.43万元,投资进度24%。该项目计划使用募集资金技改子项目共14个,已完成11个,部分募投技改项目已使用自有资金完成,其他项目根据当地环保要求及市场变化情况,择机再组织进行实施。

(4) 阜康公司甘泉堡站: 该项目计划募集资金投入额2,200.00万元,截至2020年11月10日累计投入563.06万元,投资进度26%。该项目计划使用募集资金技改子项目共20个,已完成10个,部分募投技改项目已使用自有资金完成。因厂站外部市场环境发生变化,厂站经营状况发生变化,计划实施项目将根据当地环保要求及自身经营情况,择机再行组织实施。

(5) 高性能混凝土智能工厂试点示范建设项目: 该项目计划募集资金投入额4,854.32万元,截至2020年11月10日累计投入1,451.11万元,投资进度30%。该项目包含36个信息化子项目,因信息化项目属于探索创新性项目,在实际推行过程中,发现部分子项目开发周期长,试点失败的风险加大,或试点成本过高且无推广价值,为减少投资风险部分子项目未开展;另生产管理系统、质量管理系统等项目因公司实现了自主研发,减少了部分投入。

3.产业链建设项目

(1) 泉州外加剂厂: 该项目计划募集资金投入额3,650.00万元,截至2020年11月10日累计投入3,239.49万元,投资进度89%。鉴于泉州市整体市场容量较小,公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势与先进技术、生产工艺技术升级等因素,有效提升募投项目建设水平,严格按照募集资金使用的有关规定,

以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格管控采购、施工与建设等环节，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

(2) 乌鲁木齐砂石厂：该项目计划募集资金投入额 6,726.97 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 4,861.58 万元，投资进度 72%。综合当前新疆经济环境以及疫情影响，为了更好地促进公司多元化产业的发展，开拓公司混凝土业务以外的绿色混凝土业务，提高公司全产业链资源整合能力及经营业绩抗风险的能力，经公司审慎考虑，对该项目募集资金投入金额进行必要调整，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

4. 研发中心项目

(1) 中建西南新材料研发中心：该项目计划募集资金投入额 14,599.80 万元，截至 2020 年 11 月 10 日累计投入 10,669.03 万元，投资进度 73%。目前该项目主体结构、砖砌体全部完成，轻质隔墙施工基本完成，消防水、电、暖通主管已全部完成。2020 年，为深入贯彻实施创新驱动发展战略，提升科技创新软硬件水平与实力，全面提升创新、引领与技术支撑能力，结合“十四五”规划，公司对科技创新工作实施整体布局与调整，在研发平台建设方面，公司研发机构按照“1+N+n”模式设置，各二级单位建设技术中心及重点地区实验室，目前成都地区为子公司总部。“十四五”期间，子公司中建西部建设西南有限公司、中建西部建设新材料科技有限公司技术中心建设及研究院建设需统筹规划，由于研发机构体系与原规划有较大调整，导致原有的研究院大楼内

部功能分区，试验设备配置等存在较大的不确定性，为保证公司募集资金的及时、有效、合理利用，拟终止使用募集资金建设该项目。

（四）节余募集资金使用计划

为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募集资金专户中的节余募集资金 65,707.92 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动，提升公司盈利能力。

（五）相关说明

1.本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金将严格按照相关要求履行审批程序和信息披露义务。

2.本次募集资金已于 2017 年 12 月到账，用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年，符合相关条件。

3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

4.公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金完成后，公司本次非公开发行的募集资金将全部使用完毕。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

四、终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金对公

司的影响

公司拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为了更好的适应当前的市场环境,适时地进行调整,优化募集资金投资项目的实施布局,提高募集资金的使用效率。将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,有利于避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率,满足公司发展的流动资金需求,降低公司财务成本,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一) 独立董事意见

公司本次终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是基于当前公司所处市场环境和未来发展需要进行的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的整体利益,符合公司发展战略。公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,独立董事同意《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并将此议案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为公司本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,该事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《上

上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1.公司本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

2.本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过 1 年。

3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

4.本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，满足公司发展的流动资金需求，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司终止和结项募集资金投资项目并永久

补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1.公司第六届三十四次董事会决议。
- 2.公司第六届二十九次监事会决议。
- 3.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。
- 4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2020年11月11日