



## 湖南华凯文化创意股份有限公司

### 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设由于建筑方案设计超前，钢结构施工图设计难度大，且总包单位施工图深化设计延迟等原因导致建设进度延期。在不变更实际募集资金用途的情况下，由原可使用状态日期2020年1月底延至2021年7月份。现将有关事宜公告如下：

#### 一、公司募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3110号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,060万股，发行价格为每股人民币5.21元，募集资金总额人民币15,942.6万元，扣除含税发行费用人民币3,459.6万元（其中：已取得增值税专用发票进项税额8.34万元）后，募集资金净额为12,483万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-1号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙晓园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行股票募集资金进行监管。

公司与西部证券、招商银行股份有限公司长沙晓园支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。

根据《湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金将投资下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资金额	募集资金承诺投资金额	建设期
1	影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目	13,392.13	3,851.38	1年
2	文化创意与科技融合研发中心建设项目	5,913.20	2,000.00	1年
3	信息化系统建设项目	2,256.00	400.00	2年
4	补充营运资金项目	9,042.73	6,231.62	—
合计		30,604.06	12,483.00	—

## 二、募集资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目实施方式的情况

公司于2017年4月19日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目和文化创意与科技融合研发中心建设项目原计划购置办公场地的实施方式为在华凯创意国家文化产业示范基地内部根据实际需求规划建设。具体的变更方案如下：

1、原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目总投资13,392.13万元，其中建设投资9,878.40万元，铺底流动资金3,513.73万元。建设投资中用于购置办公场地及装修费用的4,533.00万元拟调整为自建办公场地的建筑工程费用3,827.07万元，计划全额由募集资金投入。

2、原文化创意与科技融合研发中心建设项目总投资为 5,913.20 万元，其中建设投资 3,787.20 万元，研发费用 2,126.00 万元。建设投资中用于购置办公场地及装修费用的 1,650.00 万元拟调整为自建办公场地的建筑工程费用 2,232.00 万元，计划由募集资金投入 2,000.00 万元，自筹资金投入 232.00 万元。

## （二）缩减募集资金投资项目总体规模的情况

公司于 2017 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，决定在影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目变更实施方式的基础上，根据公司实际发展现状，拟对影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目、信息化系统建设项目的总体投资规模缩减至 10,860.07 万元，其中由募集资金投入 6251.38 万元，剩余缺口 4,608.69 万元由公司自筹投入。缩减投资项目总体规模的具体方案如下：

1、影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目拟调整为预计投资总额为 6,840.47 万元，其中 3,851.38 万元为募集资金投资金额，差额 2,989.09 万元由公司以自有资金补足。项目投资分 18 个月完成，第一年拟完成投资 3,827.07 万元，第二年上半年拟投资 3,013.40 万元。

2、文化创意与科技融合研发中心建设项目拟调整为预计投资总额为 3,316.60 万元，其中 2,000.00 万元为募集资金投资金额，差额 1,316.60 万元由公司以自有资金补足。项目投资分 18 个月完成，第一年拟完成投资 3,827.07 万元，第二年上半年拟投资 3,013.40 万元。

3、信息化系统建设项目拟调整为预计投资总额为 703.00 万元，其中 400.00 万元为募集资金投资金额，差额 303.00 万元由公司以自有资金补足。同时，项目建设期调整为 18 个月。

## （三）截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司补充营运资金项目使用募集资金金额人民币 6,231.62 万元，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目使用募集资金金

额人民币 3,859.24 万元；文化创意与科技融合研发中心建设项目使用募集资金金额人民币 1,870.00 万元；公司累计使用募集资金金额人民币 11,960.86 万元。

### 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### （一）延期原因

##### 1、建筑方案设计超前，钢结构施工图设计难度大

本项目建筑方案由香港知名建筑事务所设计。整个建筑依据湖湘文化“云水洲桥”创意元素巧妙构思而成，凸显长沙“山水洲城”城市主题，造型新颖、构造独特。大跨度、大倾斜度、大面积的钢结构体系施工过程中既要计算钢结构自重荷载，又要充分考虑外界风、雪及温度影响，结构体系复杂多变，结构受力体系复杂，钢结构施工图设计难度大。

##### 2、总包单位施工图深化设计延迟

在规划评审、施工图审查等过程，相关职能部门均对设计表示认可，同时也基于结构安全考虑提出了很多要求、建议。为确保建筑方案设计效果，公司和设计方对钢结构施工图设计进行了严格把关，并在 2017 年 10 月份针对设计单位的设计成果提出了局部优化的要求，该优化一定程度又增加了设计难度。2018 年 5 月，设计院在上海交大、中建五局相关专家的指导支持下完成第三轮设计成果审查，并完成阶段设计审查，总包单位开始从施工角度开始对设计院的设计成果进行深化，编制施工方案。总包单位缺乏此类异形钢结构施工经验，更缺乏足够的深化设计能力，加之其管理能力有限，深化进度极其缓慢，设计院、专家和公司全程持续深度支撑，直至 2019 年 3 月总包单位才提交经设计院审核认可的最终成果，进一步导致工期严重滞后。

#### （二）后期进度计划

1、钢结构施工：督促施工单位尽快完成建筑位移沉降观测，尽快提交各项检测合格报告，尽快完成钢结构除锈、清洁和防锈涂料、防火涂料施工，计划在 2020 年 4 月底完成钢结构分部工程验收。

2、幕墙工程施工：督促施工单位加快铝板放线、实测和材料下单加工，督促施工单位尽快完成玻璃幕墙和铝板幕墙的安装，计划在2020年8月份完成幕墙分部工程验收。

3、竣工验收及配套工程：尽快完成园林、道路、管网、暖通、弱电等配套工程，争取在2020年11月份完成整体工程竣工验收后尽快启动展厅、影棚及室内装饰，计划在2021年7月份投入使用。

#### **四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响**

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际进度做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害公司和股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

#### **五、专项意见**

##### **1、独立董事意见**

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

##### **2、监事会意见**

公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十二次会议相关事项发表的审核意见》。

##### **3、保荐机构意见**

西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2020年3月3日日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

#### **六、备查文件**

- 1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；

3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

5、《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十二次会议相关事项发表的审核意见》；

6、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2020年3月3日