

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于重大合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月6日，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-003），公司与鲁西化工集团股份有限公司动力分公司签订了《气体绝缘金属封闭输电线路承包合同》（以下简称“合同”）、《气体绝缘金属封闭输电线路工程技术协议书》。工程总造价 176,000,000.00 元（大写：壹亿柒仟陆佰万元整）。现因履行过程中出现不可抗力的客观情况，即新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致合同施工期限略延迟，现将相关情况公告如下：

### 一、合同进展情况

根据合同约定，施工期限：2020年1月1日至2020年5月31日。鉴于新型冠状病毒肺炎疫情这一不可抗力不利因素的存在，合同涉及的生产、物流均曾受到一定程度限制。

2020年3月份起，合同进展陆续恢复正常。其一，截至本公告披露日，合同订单中的产品生产已基本完成。其二，2020年4月底已安装完成全部工程的50%；2020年5月20日已安装完成全部工程的70%。经双方友好协商，计划于2020年5月31日安装完成全部工程的80%

，6月上旬全部安装完毕。其三，付款方式按合同约定条款进行，即主要根据工程进度付款：合同签订后预付30%，安装完成全部工程的70%后付30%，全部工程完成并验收合格开具全额增值税专用发票后付款20%，验收合格后三个月后付10%，正常运行12个月内或安装完成验收合格18个月后付10%质保金。

## 二、风险提示

由于合同履行存在一定周期，在实际履行中存在不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 三、备查文件

1、《鲁西化工集团股份有限公司动力分公司传真文件》。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日