

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-090

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月延期至2024年8月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币13.47元，共计募集资金33,675.00万元，坐扣承销和保荐费用3,260.00万元后的募集资金为30,415.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年9月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,286.57万元后，公司本次募集资金净额为28,128.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388号）。

二、募集资金使用情况

截至2023年12月28日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	拟投入募集资金总额 (万元)	募集资金累计投资金额 (万元)	投资进度
年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	19,118.92	19,118.92	100%
年产 150 万套安全气囊生产项目	7,251.53	7,251.53	100%
测试中心扩建项目	2,044.35	1,860.70	91.02%
合计	28,414.80[注]	28,231.14	99.35%

注：拟投入募集资金总额 28,414.80 万元超出募集资金净额 28,128.43 万元部分系公司募集资金存放产生的利息。

截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金累计投入金额为 28,231.14 万元，募集资金净额 28,128.43 万元已全部使用完毕，超出募集资金净额部分的投入系募集资金存放产生的利息。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一) “测试中心扩建项目”延期的具体情况

公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金用途的议案》，公司拟在继续实施“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”实施的基础上，新增“年产 150 万套安全气囊生产项目”、“测试中心扩建项目”。具体内容详见 2021 年 10 月 29 日相关公告。

公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》，“测试中心扩建项目”根据初步资金安排将其预计达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。具体内容详见 2023 年 2 月 10 日相关公告。

根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付、安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状态。公司拟对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将该募投项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 12 月调整至 2024 年 8 月。

(二) “测试中心扩建项目”延期的原因

1、该项目拟购置的主要测试设备为进口非标设备，核心设备的供应商多在海外，需要国外供应商提供定制化生产方案。当前全球经济面临较大不确定性，

为争取最优惠的采购价格，商务价格谈判周期比原计划更长，导致最终合同签署时间延后，进而影响了设备定制及交付时间。

2、2023年三季度，公司新开拓了潜在外资S客户，完成其供应商体系导入。四季度，公司开始对S客户项目开展报价交流工作，交流过程中发现S客户项目对零部件供应商产品的检验、测试要求更多，因此，公司在与供应商洽谈设备技术方案过程中，考虑了新开发客户的需求，使得设备技术方案论证时间超出原预计时间，影响了设备采购进度。

受上述因素影响，并充分考虑设备运输、交付安装和验收所需要时间周期，公司拟将“测试中心扩建项目”预定可使用状态时间调整至2024年8月。

四、“测试中心扩建项目”延期对公司经营的影响及风险提示

“测试中心扩建项目”不产生直接的经济效益。该项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，不改变项目性质和目的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。对于公司各类产品的检测，公司仍可借助内部外部的检测力量完成，不会对公司生产经营产生不利影响。

同时，公司提醒投资者注意，在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素（如海运周期延长、设备未通过验收、设备安装调试时间延长等）或不可抗力导致项目实施进度不及预期及实施进度变更，敬请广大投资者注意投资风险。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月延期至2024年8月。上述事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年12月28日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次“测试中心扩建项目”

延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，不改变项目性质和目的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司将“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月延期至2024年8月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未改变募投项目的性质和目的，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023年12月29日