

上海美农生物科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“美农生物”）于2023年3月7日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司结合当前募集资金投资项目实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模等不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目实施进度进行调整，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790号）同意注册，公司首次公开发行股票数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额40,503.31万元。上述募集资金已于2022年6月14日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	新建饲料相关产品生产项目	30,000.00	28,328.78
2	营运及技术服务中心建设	3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00

合计	38,000.00	36,328.78
----	-----------	-----------

二、募集资金使用情况说明

根据《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金截至2022年12月31日的募集资金项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	截至2022年12月31日累计投入金额	投资进度	项目周期
1	新建饲料相关产品生产项目	28,328.78	15,141.13	53.45%	建设期24个月
2	营运及技术服务中心建设	3,000.00	32.19	1.07%	实施周期3年
3	补充流动资金	5,000.00	586.06	11.72%	不适用
	合计	36,328.78	15,759.39	43.38%	/

注：以上募集资金累计投入金额未经审计。

三、调整募投项目实施进度的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际进展情况，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	新建饲料相关产品生产项目	2022年12月31日	2024年4月30日

（二）本次部分募投项目延期原因

本次募投项目延期，主要原因为上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，加之项目开始建设后，受新冠肺炎疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，导致募投项目的工程施工整体进度放缓。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

经过公司审慎的研究论证，本次募投项目延期仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目建设。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

（二）监事会审议情况及意见

2023年3月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的具体建设情况，对“新建饲料相关产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响。也不存在损害股东利益的情况。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司从维护全体股东和公司利益角度出发，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定，符合公司实际情况及未来发展需要。本次调整不变更募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，审议表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，有利于公司提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的配置资源，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日